

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 4 月

一、1. 垃圾進廠量：	19151.95	公噸／月
2. 一般事業廢棄物進廠量：	5157.34	公噸／月
總進廠量：	24309.29	公噸／月
備註：	1. 有無事業廢棄物進廠？ <u>有</u> 。	
	2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ <u>無</u> 。	

二、垃圾焚化處理量：24241.30 公噸／月

爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	6888.60	四 號 爐	
二 號 爐	8283.60	五 號 爐	
三 號 爐	9069.10		

三、垃圾滲出水處理量：0.00 公噸／月

四、月底待處理量：7972.03 公噸／月

五、灰渣（灰渣）量：3211.97 公噸／月

名 稱	數 量（公噸／月）
飛 灰	飛 灰 71.89
	反應生成物 504.19
底 渣	2635.89

六、飛灰、反應灰送至固化場量：576.08 公噸／月

七、活性碳使用量：9816.00 公斤／月

爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	2831.00	四號爐	
二號爐	3413.00	五號爐	
三號爐	3572.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	11777600.00
售 電 量	（度／月）	9076530.00

填表說明：1. 本表由公民營垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	548.00	四號爐	
二號爐	679.00	五號爐	
三號爐	708.00		

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	172.00	(1)一號爐於3月24日18:00起執行歲修作業，並於4月4日06:00完成啟爐作業，共計停爐時間為252小時(本月共計停爐時間為78小時)。 (2)一號爐於4月14日20:00因第二煙道高程17.5米右側牆第2支爐管破管進行停爐檢修，並於4月16日04:00完成檢修啟爐作業，共計停爐時間為32小時。 (3)一號爐於4月21日17:00因第二RUN爐條脫落進行停爐檢修，並於4月24日07:00完成檢修啟爐作業，共計停爐時間為62小時。
二號爐	41.00	二號爐於4月19日20:00因第一煙道高程20.5米左前牆第8支爐管破管進行停爐檢修作業，並於4月21日13:00完成檢修啟爐作業，共計停爐時間為41小時。
三號爐	12.00	三號爐於3月21日17:00起執行歲修作業，4月1日12:00完成啟爐作業，共計停爐時間為259小時(本月共計停爐時間12小時)。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,369.18 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,437.97 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項 目	單 位	排 放 值					
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐	
NO _x	ppm	98.16	92.82	92.47			
SO _x	ppm	6.62	4.90	5.79			
CO	ppm	16.61	13.99	10.57			
HCL	ppm	17.31	18.59	19.39			
Dust	mg/Nm ³	-	-	-			
不透光率	%	0.94	0.72	2.01			

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國106年5月25日編製

連絡電話：2680-8217