

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中華民國 111 年 10 月

一、1. 垃圾進廠量：

14583.88 公噸／月

2. 一般事業廢棄物進廠量：

4158.31 公噸／月

總進廠量：

18742.19 公噸／月

備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。

2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	608.00	四號爐	
二號爐	404.00	五號爐	
三號爐	334.00		

二、垃圾焚化處理量：

17165.70 公噸／月

爐 號	焚化量 (公噸／月)	爐 號	焚化量 (公噸／月)
一 號 爐	7723.00	四 號 爐	
二 號 爐	5100.80	五 號 爐	
三 號 爐	4341.90		

三、垃圾滲出水處理量：

214.06 公噸／月

四、月底待處理量：

6112.35 公噸／月

五、灰渣 (灰爐) 量：

2293.90 公噸／月

名 称		數 量 (公噸／月)
飛 灰	飛 灰	91.12
	反應生成物	152.88
底 渣		2049.90

六、飛灰、反應灰送至固化場量：

244.00 公噸／月

七、活性碳使用量：

0.00 公斤／月

爐 號	噴注量 (公斤／月)	爐 號	噴注量 (公斤／月)
一號爐	0.00	四號爐	
二號爐	0.00	五號爐	
三號爐	0.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	(度／月)	8838100.00
售 電 量	(度／月)	7056540.00

填表說明：1. 本表由公民营垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)

環境保護局。

2. 期間終了十五日內填報。

十、停爐時數(小時)

爐 號	停 爐 時 數	停 爐 原 因
一號爐	136.00	(1)一號爐於10月15日11:00開始停爐歲修，並於10月20日14:00完成啟爐作業。 (2)一號爐於10月26日13:00停機配合執行6.6KV變壓器(BT2)複檢，並於10月27日02:00完成啟爐作業。
二號爐	340.00	二號爐於10月15日11:00開始停爐歲修，並於10月29日15:00完成起爐作業。
三號爐	410.00	(1)三號爐於10月4日00:00開始停爐歲修，並於10月20日13:00完成啟爐作業。 (2)三號爐於10月26日13:00停機配合執行6.6KV變壓器(BT2)複檢，並於10月27日02:00完成啟爐作業。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,314.54 仟卡／公斤

日平均蒸氣產量 1,674.17 公噸／日

十二、排放值 (月平均值)

項目	單位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	50.19	56.01	51.72		
SO _x	ppm	0.32	0.52	2.06		
CO	ppm	4.57	4.46	5.26		
HCl	ppm	9.54	10.82	8.58		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.42	1.41	1.22		

備註：1. 有無異常排放？ 無。

2. 有無採取相對處理措施？ 無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

民國111年11月4日編製

連絡電話：2680-8217