

樹林垃圾焚化廠操作營運情形月報表

中 華 民 國 106 年 10 月

一、1. 垃圾進廠量： 15285.43 公噸／月
 2. 一般事業廢棄物進廠量： 9651.33 公噸／月
 總進廠量： 24936.76 公噸／月
 備註： 1. 有無事業廢棄物進廠？ 有。
 2. 進廠事業廢棄物有無違反規定？ 無。

九、操作時數(小時)

爐 號	操作時數	爐 號	操作時數
一號爐	689.00	四號爐	
二號爐	717.00	五號爐	
三號爐	717.00		

二、垃圾焚化處理量： 28093.20 公噸／月

爐 號	焚化量（公噸／月）	爐 號	焚化量（公噸／月）
一 號 爐	9040.40	四 號 爐	
二 號 爐	9489.40	五 號 爐	
三 號 爐	9563.40		

三、垃圾滲出水處理量： 0.00 公噸／月

四、月底待處理量： 6499.85 公噸／月

五、灰渣（灰渣）量： 3919.17 公噸／月

名 稱	數 量（公噸／月）
飛 灰	208.89
反應生成物	507.06
底 渣	3203.22

六、飛灰、反應灰送至固化場量： 715.95 公噸／月

七、活性碳使用量： 10662.00 公斤／月

十、停爐時數(小時)

爐 號	停爐時數	停 爐 原 因
一號爐	55.00	(1)一號爐於10月4日10:00因進行一次風機軸承動平衡調整作業，故進行熱機停爐作業，並於當日14:00完成啟爐作業，共計停爐時間為4小時。 (2)10月10日11:00因汽機跳脫導致一號爐停爐，並於當日20:00完成啟爐作業，共計停爐時間為9小時。 (3)10月15日02:00因一號爐出灰機構直槽破孔檢修，於10月16日04:00完成檢修啟爐，當日08:00發現出灰機構直槽架橋，故進行熱機停爐作業，並於10月16日24:00完成啟爐作業，本次共計停爐時間為42小時。
二號爐	27.00	(1)二號爐於10月1日08:00因一次風機軸承異常，故執行熱機停爐檢修作業，並於當日20:00完成啟爐，共計停爐時間為12小時。 (2) 10月10日11:00因汽機跳脫導致二號爐停爐，並於當日20:00完成啟爐作業，共計停爐時間為9小時。 (3)10月13日06:00二號爐因垃圾貯坑上方照明線排脫落，影響投料故進行熱機停爐作業，並於當日12:00完成檢修啟爐作業，共計停爐時間為6小時。
三號爐	27.00	(1)10月10日11:00因汽機跳脫導致三號爐停爐，並於10月11日03:00完成啟爐作業，共計停爐時間為16小時。 (2)10月13日06:00三號爐因垃圾貯坑上方照明線排脫落，影響投料故進行熱機停爐作業，並於當日17:00完成啟爐作業，共計停爐時間為11小時。
四號爐		
五號爐		

十一、平均低位發熱量 2,187.08 仟卡/公斤

日平均蒸氣產量 2,365.34 公噸/日

十二、排放值（月平均值）

項 目	單 位	排 放 值				
		一 號 爐	二 號 爐	三 號 爐	四 號 爐	五 號 爐
NO _x	ppm	91.65	89.14	87.15		
SO _x	ppm	4.25	4.39	6.23		
CO	ppm	10.79	11.72	8.58		
HCL	ppm	16.70	17.46	17.47		
Dust	mg/Nm ³	-	-	-		
不透光率	%	1.47	1.60	2.41		

爐 號	噴注量（公斤／月）	爐 號	噴注量（公斤／月）
一號爐	3480.00	四號爐	
二號爐	3594.00	五號爐	
三號爐	3588.00		

八、發電量

項 目	單 位	數 值
發 電 量	（度／月）	12244900.00
售 電 量	（度／月）	9329560.00

填表說明：1. 本表由公民营垃圾焚化廠編製一式三份，一份自存，二份送縣(市)環境保護局。
2. 期間終了十五日內填報。

備註：1. 有無異常排放？無。

2. 有無採取相對處理措施？無。

3. 採取措施請予說明：

填表人：廖愛蓮

連絡電話：2680-8217

民國106年11月16日編製